

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: **P05-CO-R_2025.07.15**

Posizione **Fermata PACE su Via G. Gozzi**

Data mis.: 15/07/2025

Ora inizio: 14:26:14

Ora fine: 15:56:47

Durata: 5433.1 sec

Microcantiere: **A-3**

Fase: **CORSO D'OPERA**

Temperatura: 25°C

Precipitazioni: /

Umidità: 63%

Vento: inf. 5 m/s

LAeq = 67.3 dB

Max = 95.7 dB

L50 = 61.4 dB

Min = 50.6 dB

L10 = 68.9 dB

L95 = 55.2 dB

Attività di cantiere: **Posa dei binari tranviari, saldatura e fissaggio a terra di linee e scambi**

Eventi generati dal cantiere: lavorazioni manuali di saldatura, posizionamenti con gru su autocarri

Eventi non generati dal cantiere: intenso traffico cittadino della zona commerciale

