

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACUSTICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P24-CO-R_2023.09.07

Data mis.: 07/09/2023 Leq = 56.0 dBA L1 = 65.5 dB L90 = 44.6 dB Temperatura: 27°C
Ora inizio: 14:39:32 Max = 79.0 dB L10 = 58.8 dB L95 = 43.7 dB Precipitazioni: /
Ora fine: 15:39:29 Min = 39.4 dB L50 = 50.8 dB L99 = 42.5 dB Umidità: 78%
Durata: 3597.6 sec Vento: inf. 5 m/s

Catena di misura
Strum: SOUNDBOOK Mk1
matricola 6202
Preamp: BSWA MA201
matricola: 34585
Mic: BSWA MP201
matricola: 432694
taratura del 23/02/2022
cert. LAT163 - 26768-A

Attività di cantiere: scavi e spianamenti delle aree con miniescavatori e bobcat, posa cavidotti e scarifica terreno

Eventi generati dal cantiere: lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

Eventi non generati dal cantiere: rumore di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

Criticità: nessuna, alcuni eventi dovuti alle normali attività di cantiere peraltro di entità moderata

